



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมสนับสนุนการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการจัดการขยะชุมชน	1.จัดกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากการคัดแยกขยะ 2. ฝังถังขยะเปียก 3. กิจกรรมธนาคารขยะ	20,000	19-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	18,915
2	จัดกิจกรรม/รณรงค์การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/รณรงค์การลดปัญหาภาวะโลกร้อน การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง PM 2.5 (ติดป้ายประชาสัมพันธ์)	10,000	30-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000
3	จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	20,000	มี.ย.-ก.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	จัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร	อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม	30,000	22-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000
2	“เปิดโลกทะเลโคลน”	อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม	50,000	3-5เม.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากอำเภอไม่ได้ของบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,000	พ.ค.-ก.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์ พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมงานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมสู่พื้นที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	123,800	11 ก.พ.-11 เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	102,000
2	ก่อสร้างประตุน้ำ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างประตุน้ำโดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 X 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน พร้อมติดตั้งประตุน้ำ จำนวน 1 ชุด	155,000	6 มี.ค.-4 พ.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	154,000
3	ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร	789,500	ธ.ค.68-พ.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
4	ฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5	ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายถวิล ลีฮกเลี้ยง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมฝาปิด ระยะทาง 153 เมตร จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายเวียน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80 X 1.00 เมตร จำนวน 74 ท่อน (มอก.ชั้น 3) บ่อพัก จำนวน 3 จุด	743,000	21 ม.ค.- 20 เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	669,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์ พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมงานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมสู่พื้นที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5	ยกระดับถนน คสล.หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	354,400	11 ก.พ.-11 เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	339,000
6	ยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 7	ยกระดับหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร ชั้นพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ชั้นรองทางลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 78 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังเกรดเรียบ จำนวนไม่น้อยกว่า 312 ลูกบาศก์เมตร	186,000	20 ก.พ.-20 เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
7	ปักเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 8	ปักเข็มป้องกันตลิ่งโดยใช้เสา คอร. 0.18 x 0.18 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 201 ท่อน	416,000	6 มี.ค.-19 เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	286,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์ พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมงานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมสู่พื้นที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
8	ยกระดับถนน คสล.หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 387.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,548.00 ตรม.	1,640,960	ธ.ค.68-พ.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9	ยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 11	ยกระดับหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ชั้นพื้นหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ชั้นรองพื้นทางลูกรังหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังเกรดเรียบ จำนวนไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ยานแนวคาดท่อ จำนวน 6 ท่อน วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40 X 1.00 พร้อมยานแนวคาดท่อ จำนวน 5 ท่อน	125,800	20 ก.พ.-20 เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์ พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมงานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในพื้นที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
10	ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร ชั้นพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ชั้นรองพื้นทางลูกรังหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 437 ลบ.ม. เมตร โดยใช้วัสดุลูกรังเกรดเรียบ จำนวนไม่น้อยกว่า 2,189 ลบ.ม. พร้อมวางท่อคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 เมตร พร้อมยาแนวคาคท่อ จำนวน 16 ท่อน วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 \varnothing 0.04 x 1.00 เมตร พร้อมยาแนวคาคท่อ จำนวน 6 ท่อน	1,094,000	22 ม.ค.-22 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	870,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์ พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมงานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในพื้นที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
11	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 11	อุดหนุนให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีสำหรับขยายเขตประปา บริเวณบ้านนายสมยศ - บ้านนายนิติธร หมู่ที่ 11 ระยะทางประมาณ 550 เมตร	158,900	ธ.ค.68-พ.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
12	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 7	อุดหนุนให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีสำหรับขยายเขตประปา บริเวณบ้านนายวิทยา-สุดเขต หมู่ที่ 7 คลองน้ำเขียว ระยะทางประมาณ 644 เมตร	773,000	ธ.ค.68-พ.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
13	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4	อุดหนุนให้การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สำหรับขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ซอยสมหวัง หมู่ ที่ 4 ระยะทางประมาณ 400 เมตร	640,000	ธ.ค.68-พ.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์ พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมงานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมสู่พื้นที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

2. แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	ขุดลอกคลองทราย หมู่ที่ 6	ขุดลอกคลองกว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,300 ลูกบาศก์เมตร	100,500	ธ.ค.68-พ.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	ขุดลอกแคววังใหญ่ หมู่ที่ 10	ขุดลอกคลองกว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,420 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,692 ลูกบาศก์เมตร	156,000	ธ.ค.68-พ.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชน	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	20,000	มี.ค.-69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ (ขอเลื่อนระยะเวลา ดำเนินงาน)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสถานศึกษา 3.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	606,225	ต.ค.68-ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	160,200
2	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ร.ร.บ้านทุ่งเพ็ญ 217,000 ร.ร.บ้านบางหอ 144,000 ร.ร.วัดเขาตะเครา 600,000 ร.ร.วัดบางลำภู 405,000 ร.ร.วัดปากคลอง 682,000	2,048,000	ต.ค.68-ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	890,043

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์	กิจกรรม นำประชาชนเข้ากราบบังคมพระบรมมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวังแสดงความอาลัยการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจและแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	150,000	15-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	19,675

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	สืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลบางครก ทำบุญ อบต.บางครก	80,000	เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	ถวายเทียนเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา 6 วัดในตำบลบางครก 1. วัดปากคลอง 2. วัด(ใหม่) สุทธาวาส 3.วัดบางลำภู 4. วัดเขา ตะเครา 5. วัดบางหอย 6. วัดทุ่งเพ็ญ	50,000	ก.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3	ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	รวบรวม/ส่งเสริมการปัญญาท้องถิ่น	50,000	พ.ค.-ส.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย

1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน	จัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีป้องกันสาธารณภัยต่างๆ	20,000	พ.ค.-ก.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนน ปลูกจิตสำนึกในความปลอดภัย เคารพกฎจราจร และลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน อีกทั้งยังลดการสูญเสียชีวิต	20,000	พ.ย.-ธ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ (ขอเลื่อนเวลาดำเนินงานออกไป)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

2. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแมว	90,000	4 มี.ค.-28 เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	67,850
2	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	1. รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 2. มอบสารกำจัดลูกน้ำยุงลายให้รพ.สต.ในพื้นที่ 3. บริการฉีดพ่นสารเคมีครอบคลุมในตำบลบางครก	20,000	ต.ค.68-ก.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา และกติกาสังคม

4. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	จัดงานวันเด็ก	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	65,000	ม.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อระเบียบ กกต.เรื่องการหาเสียงและจัดกิจกรรมมอบของรางวัล

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

6. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	ค่าบริการกำจัดขยะ	จ่ายค่าบริการกำจัดขยะให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการกองขยะในอำเภอเขาย้อย	400,000	ต.ค.68-ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	167,563.82

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย

5.1 กลยุทธ์ สงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวอบอุ่น	อบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว จัดกิจกรรมสนทนากาเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดี ความอบอุ่นในครอบครัว	20,000	ก.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	20,000	พ.ค.-มิ.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3	จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี	อุดหนุนงบประมาณให้ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม	8,000	พ.ค.-มิ.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการลดละอบายมุขของประชาชนในท้องถิ่น

8. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	80,000	มิ.ย.- ส.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.1 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะการทำงานของ บุคลากรท้องถิ่นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	ฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่	อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	220,000	พ.ค.-มิ.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.1 กลยุทธ์ พัฒนาอาคาร สถานที่ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2	อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	อบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	15,000	24-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,820

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3	ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดกิจกรรม/ประชุมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	ก.พ.-เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ (ขอเลื่อนเวลาดำเนินงาน)
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการ/สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	15,000	31-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	รถบรรทุกขยะ	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	2,643,000	22-เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,385,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทวัสดุบริการสาธารณะ

1.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์ สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	อาหารเสริม(นม)	สนับสนุนอาหารเสริมให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	1,000,000	ต.ค.68-ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	397,161.60

